## REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE E DUE PERCORSI PEDONALI NEL PARCO DI VIA MAZZINI

## Cronoprogramma lavori

								Durata del piano					Inizio effettivo			0	%	com	pleta	mer	nto							
	ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO	INIZIO EFFETTIVO	DURATA EFFETTIVA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENT O	Giorni 1 2		4 5	6	7	8 9	9 10	11 1	.2 13	3 14	15 1	16 17	7 18 :	19 20	0 21	22 2	23 24	25 2	6 27	28 2	29 30	)
1	Demolizione recinzione	1	1	1	1	100%																						
2	Scavo di sbancamento per					40006																						
	realizzazione recinzione	2	1	2	1	100%																						
3	Formazione di muro di	_				100%																						
	recinzione	4	3	4	2	100%																						
4	Posa plinti e cavo di	<del>-</del>				06																						
	illuminazione	7	3	8	2	100%																						
5	Scavo di sbancamento per	_				100%																						
	realizzazione passaggio ped.	11	2	11	2	100%																						
6	Getto in cls	13	3	14	2	100%																						
7	Posa in opera di boradatura					100%																						
	perimetrale	16	4	17	3	20070														200000	<b>993</b> *********							
8	Posa in opera di betonelle	20	2	21	2	100%																						
9	Posa di recinzione in alluminio	23	2	25	1	100%																						